

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teil 5 & 7

	MWh	Deckungs- anteil <i>DA</i>	Pflicht- anteil <i>PA</i>	Erfüllungs- grad <i>EG</i>
Wärmenetzeinspeisung gesamt	2.230			
aus Kraft-Wärme-Kopplung:				
hiervon aus fester/flüssiger Biomasse	2.016	90,4%	50%	181%
aus sonstigen Wärmeerzeugern:				
hiervon aus fossilem Erdgas	214	9,6%		
hiervon aus fossilem Heizöl	0	0,0%		
insgesamt aus erneuerbaren Energien:	2.016	90,4%		
Erfüllungsgrad der Fernwärme <i>EG_{FW}</i>				181%

Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Fernwärme sind erfüllt?
"Effiziente Fernwärme" nach EU-Effizienz-Richtlinie?

JA
JA

Name des Wärmenetzbetreibers	NWV Utersum GmbH & Co. KG
Name des Wärmenetzes	Utersum
Lage des Netzes	25938 Utersum
Verantwortlicher Betriebsleiter	Henry Nielsen
Telefon	-
E-mail	henry.nielsen@t-online.de
Zeitraum der Datenbasis	01.01.2019 - 31.12.2021
Diese Bescheinigung ist gültig bis	29.03.2022

Ort, Datum

Unterschrift (Betreiber)

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde auf Grundlage der durch die NWV Utersum GmbH & Co. KG gelieferten Daten von der EVN Ingenieurgesellschaft mbH durchgeführt. Die Bescheinigung erfolgt durch den AGFW Gutachter Daniel Brückner mit der Gutachter-Nr. FW-609-298

M.Eng.
Daniel Brückner
Gutachter nach
AGFW FW 609

Flensburg, 29.03.2022

Ort, Datum

Unterschrift (AGFW-Gutachter)